

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(MÊS DE REFERÊNCIA) AGOSTO à DEZEMBRO / 2023

- Objeto da Obra: Construção de Creche Próinfância na Vila de Boa Vista do Cuçari
- Nome do Contratado: Cal Construtora Eirelli
- Local de Execução da Obra: Vila de Boa Vista do Cuçari
- Origem do Recurso: Governo Federal – Ministério da Educação
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço - TP
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-150202
- Data de Início da Obra: 20/04/2022
- Data de Fim da Obra: 17/04/2024 (conforme Termo Aditivo de Prazo)
- Valor Total da Obra: R\$ 1.564.758,48
- Valor Total Aplicado: R\$ 139.095,55
- Percentual total aplicado: 8,32
- Percentual mensal aplicado: 2,28%; 6,04%
- Valor aplicado no mês vigente: 35.738,24
- Situação (status): Em execução

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(MÊS DE REFERÊNCIA) AGOSTO à DEZEMBRO / 2023

- Objeto da Obra: Construção de Creche Próinfância na Vila de Santa Maria do Uruará
- Nome do Contratado: Cal Construtora Eirelli
- Local de Execução da Obra: Distrito de Santa Maria do Uruará
- Origem do Recurso: Governo Federal – Ministério da Educação
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço - TP
- Número do Processo Licitatório: 2/2022-150201
- Data de Início da Obra: 20/04/2022
- Data de Fim da Obra: 17/04/2024
- Valor Total da Obra: R\$ 1.448.817,37
- Valor Total Aplicado: R\$ 139.095,55
- Percentual total aplicado: 9,60
- Percentual mensal aplicado: 5,21%; 2,11%; 2,28%
- Valor aplicado no mês vigente: 32.983,49
- Situação (status): Em execução

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

(MÊS DE REFERÊNCIA) AGOSTO à DEZEMBRO / 2023

- Objeto da Obra: Construção de Infraestrutura de Orla na Santa Maria do Uruará
- Nome do Contratado: R Gentil & Mendes Ltda
- Local de Execução da Obra: Distrito de Santa Maria do Uruará
- Origem do Recurso: Governo Federal – Ministério do Turismo – Caixa Econômica Federal
- Modalidade de Licitação Contratada: Tomada de Preço - TP
- Número do Processo Licitatório: 2/2021-250105
- Data de Início da Obra: 20/09/2021
- Data de Fim da Obra: 19/05/2024
- Valor Total da Obra: R\$ 627.045,92
- Valor Total Aplicado: R\$ 559.110,68
- Percentual total aplicado: 89,17%
- Percentual mensal aplicado: 19,05%; 21,74%; 48,38% (em todo o período de execução)
- Valor aplicado no mês vigente: R\$ 303.368,48
- Situação (status): Em execução