



**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA**  
 MUDANÇA SE FAZ COM RESPONSABILIDADE



**Obra: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA**

**Município: PRAINHA**

**Endereço: Rua Getúlio Vargas entre a PA-419 e Rua Francisco de Assis e Sousa, no Bairro Jardim Planalto**

**Fonte: SINAPI DEZ/2022, SEDOP FEV/2023 - DESONERADO**

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ITEM                         | DESCRIÇÃO                   | VALOR                   | PESO %      | PERÍODO               |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                              |                             |                         |             | Mês 01                | Mês 02                | Mês 03                | Mês 04                | Mês 05                | Mês 06                | Mês 07                | Mês 08                | Mês 09                |
| 1                            | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBR  | R\$ 129.329,46          | 2,48%       | 11%                   | 11%                   | 11%                   | 11%                   | 11%                   | 11%                   | 11%                   | 11%                   | 11%                   |
|                              |                             |                         |             | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  | <b>R\$ 14.369,94</b>  |
| 2                            | SERVIÇOS INICIAIS           | R\$ 185.242,19          | 3,55%       | 100%                  |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|                              |                             |                         |             | <b>R\$ 185.242,19</b> |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
| 3                            | MOVIMENTO DE TERRA          | R\$ 156.972,38          | 3,01%       | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   |                       |                       |                       |                       |
|                              |                             |                         |             | <b>R\$ 31.394,48</b>  | <b>R\$ 31.394,48</b>  | <b>R\$ 31.394,48</b>  | <b>R\$ 31.394,48</b>  | <b>R\$ 31.394,48</b>  |                       |                       |                       |                       |
| 4                            | FUNDAÇÃO                    | R\$ 287.422,28          | 5,50%       | 30%                   | 30%                   | 20%                   | 20%                   |                       |                       |                       |                       |                       |
|                              |                             |                         |             | <b>R\$ 86.226,68</b>  | <b>R\$ 86.226,68</b>  | <b>R\$ 57.484,46</b>  | <b>R\$ 57.484,46</b>  |                       |                       |                       |                       |                       |
| 5                            | ESTRUTURA                   | R\$ 1.152.126,60        | 22,06%      |                       |                       | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   |                       |                       |
|                              |                             |                         |             |                       |                       | <b>R\$ 230.425,32</b> | <b>R\$ 230.425,32</b> | <b>R\$ 230.425,32</b> | <b>R\$ 230.425,32</b> | <b>R\$ 230.425,32</b> |                       |                       |
| 6                            | ALVENARIA                   | R\$ 322.736,60          | 6,18%       |                       |                       | 20%                   | 30%                   | 20%                   | 20%                   | 10%                   |                       |                       |
|                              |                             |                         |             |                       |                       | <b>R\$ 64.547,32</b>  | <b>R\$ 96.820,98</b>  | <b>R\$ 64.547,32</b>  | <b>R\$ 64.547,32</b>  | <b>R\$ 32.273,66</b>  |                       |                       |
| 7                            | REVESTIMENTO                | R\$ 447.352,58          | 8,57%       |                       |                       |                       | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 15%                   | 15%                   | 10%                   |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       | <b>R\$ 89.470,52</b>  | <b>R\$ 89.470,52</b>  | <b>R\$ 89.470,52</b>  | <b>R\$ 67.102,89</b>  | <b>R\$ 67.102,89</b>  | <b>R\$ 44.735,26</b>  |
| 8                            | PISO                        | R\$ 451.008,56          | 8,64%       |                       |                       |                       | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 10%                   | 10%                   |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       | <b>R\$ 90.201,71</b>  | <b>R\$ 90.201,71</b>  | <b>R\$ 90.201,71</b>  | <b>R\$ 90.201,71</b>  | <b>R\$ 45.100,86</b>  | <b>R\$ 45.100,86</b>  |
| 9                            | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       | R\$ 156.880,04          | 3,00%       |                       |                       |                       |                       |                       | 30%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       |                       | <b>R\$ 47.064,01</b>  | <b>R\$ 47.064,01</b>  | <b>R\$ 31.376,01</b>  | <b>R\$ 31.376,01</b>  |
| 10                           | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS | R\$ 375.374,71          | 7,19%       |                       |                       | 15%                   | 20%                   | 20%                   | 15%                   | 15%                   | 10%                   | 5%                    |
|                              |                             |                         |             |                       |                       | <b>R\$ 56.306,21</b>  | <b>R\$ 75.074,94</b>  | <b>R\$ 75.074,94</b>  | <b>R\$ 56.306,21</b>  | <b>R\$ 56.306,21</b>  | <b>R\$ 37.537,47</b>  | <b>R\$ 18.768,74</b>  |
| 11                           | ESQUADRIA E DIVERSOS        | R\$ 271.654,42          | 5,20%       |                       |                       |                       |                       | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       | <b>R\$ 54.330,88</b>  | <b>R\$ 54.330,88</b>  | <b>R\$ 54.330,88</b>  | <b>R\$ 54.330,88</b>  | <b>R\$ 54.330,88</b>  |
| 12                           | COBERTURA                   | R\$ 759.752,23          | 14,55%      |                       |                       |                       | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   |                       |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       | <b>R\$ 151.950,45</b> | <b>R\$ 151.950,45</b> | <b>R\$ 151.950,45</b> | <b>R\$ 151.950,45</b> | <b>R\$ 151.950,45</b> |                       |
| 13                           | FORRO                       | R\$ 164.671,51          | 3,15%       |                       |                       |                       |                       | 30%                   | 20%                   | 20%                   | 20%                   | 10%                   |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       | <b>R\$ 49.401,45</b>  | <b>R\$ 32.934,30</b>  | <b>R\$ 32.934,30</b>  | <b>R\$ 32.934,30</b>  | <b>R\$ 16.467,15</b>  |
| 14                           | PINTURA                     | R\$ 221.324,34          | 4,24%       |                       |                       |                       |                       |                       | 30%                   | 25%                   | 25%                   | 20%                   |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       |                       | <b>R\$ 66.397,30</b>  | <b>R\$ 55.331,09</b>  | <b>R\$ 55.331,09</b>  | <b>R\$ 44.264,87</b>  |
| 15                           | COMBATE INCÊNDIO            | R\$ 9.713,90            | 0,19%       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100%                  |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <b>R\$ 9.713,90</b>   |
| 16                           | IMPERMEABILIZAÇÃO           | R\$ 28.207,94           | 0,54%       |                       |                       | 30%                   | 30%                   | 20%                   | 20%                   |                       |                       |                       |
|                              |                             |                         |             |                       |                       | <b>R\$ 8.462,38</b>   | <b>R\$ 8.462,38</b>   | <b>R\$ 5.641,59</b>   | <b>R\$ 5.641,59</b>   |                       |                       |                       |
| 17                           | CASA DE BOMBA               | R\$ 31.845,08           | 0,61%       |                       |                       |                       | 30%                   | 30%                   | 20%                   | 20%                   |                       |                       |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       | <b>R\$ 9.553,52</b>   | <b>R\$ 9.553,52</b>   | <b>R\$ 6.369,02</b>   | <b>R\$ 6.369,02</b>   |                       |                       |
| 18                           | LIMPEZA FINAL               | R\$ 4.558,66            | 0,09%       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 100%                  |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <b>R\$ 4.558,66</b>   |
| 19                           | DIVERSOS                    | R\$ 66.788,30           | 1,28%       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | 80%                   | 20%                   |
|                              |                             |                         |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       | <b>R\$ 53.430,64</b>  | <b>R\$ 13.357,66</b>  |
| <b>TOTAL</b>                 |                             | <b>R\$ 5.222.961,78</b> | <b>100%</b> | <b>R\$ 317.233,29</b> | <b>R\$ 131.991,10</b> | <b>R\$ 462.990,10</b> | <b>R\$ 855.208,69</b> | <b>R\$ 866.362,12</b> | <b>R\$ 910.008,56</b> | <b>R\$ 838.659,47</b> | <b>R\$ 543.464,52</b> | <b>R\$ 297.043,92</b> |